

STAN REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH NA 2016 ROK

LP.	NAZWA ZADANIA	STAN REALIZACJI	TERMIN WYKONANIA
1	Budowa chodnika i miejsc postojowych w Ustroniu Morskim – osiedla Wieniotowo ul. Klonowa	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja w 2017 r.	15.12.2016r.
2	Budowa drogi łączącej Gwizd-Grąbnica z ul. Ku Słońcu oraz ul. Kołobrzeską w Ustroniu Morskim	Zakończono	
3	Budowa drogi, przedłużenie ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim	Opracowanie dokumentacji projektowej dla całej długości drogi, od ul. Wojska Polskiego do ul. Bol. Chrobrego (przebudowa – 136 m) oraz od ul. Wojska Polskiego do drogi krajowej (budowa – 1440 m, szer. 5 m + 0,5 m pobocze)	15.12.2016r.
4	Budowa drogi, przedłużenie ul. Krótkiej do ul. Geodetów w Ustroniu Morskim	Opracowano projekt. Wartość kosztorysowa 227.723,60 zł.	
5	Budowa miejsc postojowych przy Kościele w Rusowie	Projekt na budowę miejsc postojowych wraz z chodnikiem opracowano w 2014 r., rozpoczęcie prac zgłoszono w Starostwie. Dodatkowo zaprojektowano zatokę autobusową (materiał na wybudowanie przekaze ZDP w Kołobrzegu). Rozpoczęcie prac październik 2016r.	
6	Budowa miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia ul. Osiedlowa	Opracowanie dokumentacji	30.11.2016r.
7	Budowa parkingu oraz chodnika przy ul. Sztormowej w Sianożętach	Opracowano projekt. Wartość kosztorysowa 137.496,21 zł. Projekt obejmuje budowę chodnika oraz małą architekturę, nasadzenia krzewów ozdobnych	
8	Modernizacja nawierzchni ul. Wąskiej w Ustroniu Morskim	Opracowano projekt, wartość kosztorysowa 77.816,74 zł.	
9	Modernizacja nawierzchni i budowa miejsc postojowych droga wewnętrzna ul. Osiedlowa w Ustroniu Morskim	Aktualizacja dokumentacji projektowej - w trakcie realizacji, termin do 30 listopada 2016r. (zadanie połączone z budową miejsc postojowych przy ośrodku zdrowia)	30.11.2016r.
10	Modernizacja nawierzchni ul. Górnej w Ustroniu Morskim (szereg nr 8)	Opracowanie dokumentacji	30.11.2016r.
11	Opracowanie dokumentacji projektowej Przebudowa ul. Ku Słońcu wraz z drogą w m. Kukinka	W trakcie realizacji	30.09.2016r.
12	Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej – bocznej w	Zakończono	

	Ustroniu Morskim		
13	Zakup wiaty przystankowej w Ustroniu Morskim	Zakończono	
14	Budowa dojścia do plaży nr 17	Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja 2017 r.	15.12.2016 r.
15	Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa ścieżki rowerowej	Zakończono Remont nawierzchni oraz budowa nowej na trasie gruntowej w części parkowej (odcinek od OW MAX do istniejącej ścieżki ul. Wojska Polskiego) Realizacja 2017-2018	
16	Opracowanie strategii gminy	W trakcie realizacji	31.10.2016 r.
17	Opracowanie dokumentacji projektowej Amfiteatr	W trakcie realizacji, opracowywane są koncepcje + odbędą się konsultacje społeczne	
18	Zakup wozu strażackiego	Złożono wniosek o dofinansowanie, w trakcie weryfikacji	
19	Opracowanie programu azbestowego	W trakcie realizacji. Koszt 9840 zł brutto w tym dofinansowanie 6800 zł	15.10.2016 r.
20	Budowa PSZOK	Realizacja 2017 r.	
21	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej	W trakcie realizacji	30.09.2016 r.
22	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gwiździe	Opracowanie dokumentacji projektowej - aktualizacja realizacja w 2017 r.	10.10.2016r.
23	Budowa euroboiska wraz z ul. Okrzei	W trakcie realizacji	30.09.2016 r.
24	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacja obiektów sportowych	Nie otrzymaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Sportu	
25	Budowa ul. Wiejskiej w Ustroniu Morskim	Wniosek o realizację skierowany do Rady Gminy	
26	Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w Rusowie	Realizacja w 2017 r.	
27	Wymiana pieca, modernizacja kotłowni w Ośrodku Zdrowia	Dokonano konserwacji pieca	
28	Dokumentacja projektowa ul. Liliowa i Kwiatowa w Sianożętach	Opracowanie dokumentacji projektowej	15.12.2016 r.
29	Dokumentacja projektowa dla drogi (Grąbnica) położonej na dz. nr 549 obręb Ustronie Morskie	Opracowanie dokumentacji projektowej	15.12.2016 r.