

STAN REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

(stan na 27.02.2018 r.)

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji	Planowany termin wykonania
1	Budowa chodnika przy ul. Sztormowej w Sianożętach - opracowanie dokumentacji projektowej	w trakcie realizacji	30.03.2018 r.
2	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ustronie Morskie	w trakcie realizacji	31.12.2020 r.
3	Budowa miejsc postojowych oraz alejek przy cmentarzu w Rusowie – etap II	w trakcie realizacji	30.04.2018 r.
4	Budowa ul. Łąkowej w Ustroniu Morskim	przygotowanie procedury przetargowej	30.06.2018 r.
5	Budowa ul. Dębowej w Ustroniu Morskim - opracowanie dokumentacji projektowej	zrealizowano	
6	Przebudowa drogi ul. Górnej w Ustroniu Morskim - szereg nr 10 - opracowanie dokumentacji projektowej	w trakcie realizacji	30.04.2018 r.
7	Przebudowa i budowa nadmorskiej ścieżki rowerowej trasa międzynarodowa r-10 - opracowanie dokumentacji projektowej	w trakcie realizacji	31.03.2018 r.
8	Wykorzystanie potencjału poprzez opracowanie lokalnego programu rewitalizacji Gminy Ustronie Morskie do roku 2023	planowane przyjęcie uchwały	31.03.2018 r.
9	Budowa ulicy Liliowej, ul. Kwiatowej oraz ul. Wczasowej w Sianożętach – (etap I - ul. Kwiatowa do skrzyżowania z ul. Liliową)	w trakcie realizacji	30.04.2018 r.
10	Opracowanie dokumentacji na budowę zatok parkingowych i wjazdów na posesje przy ul. Topolowej w Ustroniu Morskim - II etap	w trakcie realizacji	30.06.2018 r.
11	Przebudowa ul. Bogusława XIV w Ustroniu Morskim – (I etap – od ul. Wojska Polskiego do ul. Górnej)	w trakcie realizacji	30.04.2018 r.
12	Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Ustronie Morskie	w trakcie realizacji	31.12.2018 r.

13	Przebudowa drogi w miejscowości Gwizd na dz. nr 558, 560/2, 139/5 obręb Gwizd	w trakcie realizacji	31.10.2018 r.
14	Przebudowa ul. Turystycznej w Ustroniu Morskim – dokumentacja projektowa	w trakcie realizacji	30.06.2018 r.
15	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Ustronie Morskie	w trakcie realizacji	31.10.2018 r.
16	Budowa placu zabaw w Sianożętach	w trakcie realizacji – złożono wnioszek o dofinansowanie	31.12.2018 r.
17	Budowa drogi pomiędzy ul. Polną, a ul. Leśną w Ustroniu Morskim – dokumentacja projektowa	w trakcie realizacji	31.07.2018 r.
18	Przebudowa ul. Górnej oraz Targowej w Ustroniu Morskim – dokumentacja projektowa	w trakcie realizacji	31.03.2018 r.
19	Przebudowa ul. Krótkiej w Ustroniu Morskim – dokumentacja projektowa	w trakcie realizacji	30.03.2018 r.
20	Usługi kompleksowego ubezpieczenia Gminy Ustronie Morskie wraz z jednostkami organizacyjnymi	w trakcie realizacji	OC komunikacyjne – 14.02.2020 r. OC mienie – 14.02.2019 r.

Opracował: Referat IK